



## РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83

Адрес: ул. „Освобождение“ № 25, гр. София, п.к. 1330

e-mail: [toa\\_krpoliana@mail.bg](mailto:toa_krpoliana@mail.bg) web: [www.krasnapolyana.bg](http://www.krasnapolyana.bg)

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към договор № РКП20-ДГ56-46/02.09.2020 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
Район „КРАСНА ПОЛЯНА”  
тел: 921 72 37, 921 72 56

Регистрационен индекс

РКП21-80Г55-1/29.10.2021

Днес, 29.10.2021 г., в гр. София, между:

1. Район „Красна поляна” на Столична община, с адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25, БУЛСТАТ 0006963270579, представляван от Иван Чакъров - Кмет на района, наричан за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и от друга страна:

2. Фирма „ММ Конструкции” АД, 131390784, представлявана от Георги Янков – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, ул. „Камен Андреев” №24, ет. 3, наричана за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, като взеха предвид, следното:

Докладна записка с вх. №РКП21-ДР00-47-(1)/25.10.2021 г. на инж. Валери Атанасов – гл. експерт в отдел „ИИБЕ на район „Красна поляна” относно необходимостта срокът за изпълнение да бъде удължен със 180 (сто и осемдесет) дни, тъй като не е осигурено финансиране с цялата сума по договора от Столична община. Изложено е, че съгласно договор № РКП20-ДГ56-46/02.09.2020 г. срокът за изпълнение на СМР е 360 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол (обр.2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, съставен и подписан на 29.10.2020 г. и към 29.10.2021 г. срокът изтича.

Фирма „Гравити консултинг” ЕООД, осъществяваща строителен надзор на обекта, с писмо с вх. №РКП21-ДР00-27/15.01.2021 г. е уведомила възложителя, че са констатирани несъответствия в одобрената проектна документация по части вертикална планировка и площадкови ВиК мрежи и съоръжения и уличния нивелетен план, поради което е било необходимо при условията на чл.154, ал.2, т.7 и т.8 от ЗУТ да се изготви и одобри проект по съответните части по актуалното геодезическо заснемане от органа, издал разрешението за строеж при условията на чл.154, ал.5 от ЗУТ без да е необходимо спиране на строителството с Акт обр. 10, тъй като промени в геометрично и височинно отношение на пристройката не се налагат. Със Заповед №РА51-119/28.06.2021 г., влязла в сила на 14.07.2021 г. на Главния архитект на Столична община отклоненията в инвестиционните проекти са одобрени и съгласувани.

В одобрената с Решение №107/25.02.2021 г. на СОС инвестиционна програма на Столична община за обекта са отпуснати 800 000 лева, които са усвоени до края на месец юли 2021 г. и са по-малко от половината от необходимата сума за завършване на строежа, поради което с писмо с изх № РКП21-ВК08-844/04.08.2021 г. възложителят е уведомил заместник-кмета на Столична община д-р инж. Ангел Джоргов за необходимостта от отпускане на допълнителни средства с цел предотвратяване спирането на СМР, като към настоящия момент няма осигурено финансиране от страна на Столична община.

**на основание: чл. 116, ал.1, т.3** от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

**Чл.1.** Срокът на договора е определен в **Чл.4.** се удължава със 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

**Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция, обезпечаваша изпълнението на договора по чл. 111, ал. 2 от ЗОП в размер на 2% (две на сто) от оставащата стойност по договора – 1 150 000.00 (един милион сто и петдесет хиляди) лева с начислен ДДС, представляваща сумата от 23 000.00 (двадесет и три хиляди) лева с начислен ДДС. Гаранцията се предоставя за удължения срок на договора плюс още 2 месеца, съгласно **чл.1** от настоящото споразумение и указанията на възложителя в документацията към обществената поръчка в **т. 4 от раздел VII. „ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.“**

**Чл.3.** Всички останали клаузи по Договор №РКП20-ДГ56-46/02.09.2020 г. остават непроменени и в сила между страните. Настоящото споразумение се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:**

1. Докладна записка с вх. №РКП21-ДР00-47-(1)/25.10.2021 г.;
2. Протокол (обр.2) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 29.10.2020 г.;
3. Писмо с вх. №РКП21-ДР00-27/15.01.2021 г.;
4. Писмо с изх. №РКП21-ДР00-47/26.01.2021 г.;
5. Писмо с вх. №САГ19-АП00-316-(12)/31.05.2021 г.;
6. Заповед №РА51-119/28.06.2021 г.;
7. Писмо с изх. №РКП21-ВК08-844/04.08.2021 г.;
8. Писмо с изх. №СОА21-ВК08-1127-(1)/26.08.2021 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....

Иван Чакъров,  
Кмет на район „Красна поляна“

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

Иван Чакъров

Съгласували:

Началник отд. „ФСД“:

/В. Петкова/

Главен юриконсулт: .....

/Т. Василева/

Началник отдел „КСКР“: .....

/инж. Р. Полимеров/

Заличаванията в документа са на основание Регламент/ЕС/2016/679